



OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

NADZORNI ODBOR

Številka: 011-0002/2018

Datum: 12.6.2019

**OBČINA ŽIROVNICA
BREZNICA 3
4274 ŽIROVNICA**

ZADEVA: Končno poročilo

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad investicijo REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG-MOSTE, OB192-14-0006, ki ga je Nadzorni odbor Občine Žirovnica sprejel na svoji 4. Seji dne 12.6.2019.

S spoštovanjem.

Pripravila:

Petra Žvan, univ.dipl.ekon.

**Damjana Tavčar Panjtar, dipl.ekon., l.r.
Predsednica**

Poslati:

- Občina Žirovnica, občinski svet
- Občina Žirovnica, župan Leopold Pogačar – po e-pošti
- Občina Žirovnica, ga. Marija Lužnik – po e-pošti
- spis





OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

Številka: 011-0002/2018

Datum: 12. 6. 2019

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS 66/18-UPB2) in 38. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 57/2018) je Nadzorni odbor Občine Žirovnica na svoji 4. seji dne 12. 6. 2019 sprejel

KONČNO POROČILO o opravljenem nadzoru nad investicijo REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG-MOSTE OB192-14-0006

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Damjana Tavčar Panjtar, predsednica odbora in vodja nadzora
2. Bojan Vene, član,
3. Andraž Starič, član

2. Poročevalec: vodja nadzora

3. Izvedenci: v postopku nadzora niso sodelovali

4. Ime nadzorovanega organa: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, odgovorna oseba je župan Leopold Pogačar

5. Predmet nadzora: Rekonstrukcija ceste in pločnik Breg-Moste

6. Čas nadzora: Nadzor je bil opravljen v času od dne 6. 5. 2019 do 28. 5. 2019

I. KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor je na podlagi Sklepa o najavi nadzora nad investicijo Rekonstrukcija ceste in pločnik Breg-Moste opravil pregled poslovanja. Cilj je bil podati ugotovitve o pravilnosti

postopkov poslovanja. Po podatkih zaključnega računa Občine Žirovnica za leto 2018 je bilo v proračunu 2018 za NRP OB192-14-006 namenjenih 235.700 EUR, realiziranih je bilo 229.711 EUR.

Pri pregledu dokumentacije NO ni ugotovil morebitnih nepravilnosti, je pa nadzorovani osebi podal priporočilo v zvezi z evidentiranjem dokumentov. Nejasnosti oz. dodatna vprašanja so podana sproti v tem osnutku.

II. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Nadzorovani organ je Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica in odgovorna oseba župan Leopold Pogačar. Občina Žirovnica (v nadaljevanju občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naselij: Breg, Breznica, Doslovče, Moste, Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba, Zabreznica in Žirovnica. Ključni organi občine so občinski svet, župan, podžupan, nadzorni odbor, dve komisiji in trije odbori. V občini deluje tudi 10 vaških odborov, ki so posvetovalna telesa občinskega sveta. S tem je omogočeno, da so vsa naselja zastopana in vključena v delovanje občine. Število zaposlenih je 7. Sodelovali pri nadzoru: Marija Lužnik, višja svetovalka za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe, ki nam je pripravila vso potrebno dokumentacijo ter dokumente, ki smo jih prosili naknadno.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Statut Občine Žirovnica in Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Žirovnica, Program dela za leto 2019. Področje urejajo:

- Statut Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 66/18)
- Zakon o javnih financah ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819)
- Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2018
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 57/2018)
- Pravilnik o obveznih sestavinah Nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/2018)

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora: 2. 4. 2019, št. : 011-0002/2018

3. Namen in cilj pregleda:

Podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja ter smotrnosti porabe proračunskih sredstev. Na izbranih proračunskih postavkah preveriti skladnost in pravilnost poslovanja ter namenskost porabe.

4. Način dela:

Uporabljena je bila metoda skupnega sestanka in pregled naročene dokumentacije na podlagi predhodno izbranih proračunskih postavk in izbranih kontnih kartic ter razgovor z odgovorno osebo. V času nadzora je bila predložena vsa zahtevana dokumentacija in odgovorjeno na vsa vprašanja.

Nadzor nad izgradnjo investicije Rekonstrukcija ceste in pločnik Breg-Moste je obsegal pregled javnega naročila in v okviru proračunskih postavk pregled naslednjih izbranih kontnih postavk:

- **KONTO 420801 - Investicijski nadzor (LOKAINŽENIRING d.o.o.)**
- **KONTO 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije (GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.)**

III. UGOTOVITVENI DEL

Pregledana dokumentacija:

- Sklep o začetku postopku javnega naročila, naročnik: Občina Žirovnica, datum: 1. 2. 2017, številka 430-0001/2017
- Razpisna dokumentacija v zvezi javnega naročila izdana s strani Občine Žirovnica, datum, februar 2017
- Objava na Portalu javnih naročil o naročilu male vrednosti, št.: JN000764/2017-W01, z dne 2. 2. 2017
- Poštna dokazila ponudnikov o prejetih ponudbah (DOMINVEST d.o.o., PROJEKT d.d. NOVA GORICA, PROPLUS d.o.o., REGION d.o.o., LOKAINŽENIRING d.o.o., DRI upravljanje investicij d.o.o.)
- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb št. 430-000172017, datum 24. 2. 2017
- Potrdila iz kazenskih evidenc (PROPLUS d.o.o., REGION d.o.o., PROPLUS d.o.o., LOKAINŽENIRING d.o.o., DRI upravljanje investicij, d.o.o.), z dne 9. 3. 2017
- Končno poročilo o oddaji naročila 430-0001/2017, z dne 3. 5. 2017 in izboru končnega dobavitelja
- Objava na portalu javnih naročil: Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti št. JN000764/2017-X01, z dne 26. 4. 2017
- Pogodba z izvajalcem PGN-0081/2017 LOKAINŽENIRING d.o.o., podpisana dne 30. 3. 2017
- Poročila o izvajanju strokovnega nadzora, z dne 18. 8. 2017 in 12. 9. 2017 od 01-2017 do 08-2017 ter 01/18 do 08/18

- Podpis pogodbe, izjava o lastništvu ter garancija za dobro izvedbo, št. 430-0001/2017, z dne 29. 3. 2017
- Vloga za izvedbo dodatnih del svetovalni inženiring z dne 1. 10. 2018
- Pogajanja o izvedbi dodatnih del za svetovalni inženiring z dne 25. 10. 2018
- Pogodba za izvedbo inženiring storitev pri obnovi primarnega vodovoda skozi naselje Breg z dne 5. 11. 2018 PGN -0180/2018
- Aneks 1 k pogodbi PGN-0081/2017 podpisan z dne: 22. 6. 2017 – uravnava spremembo plačila
- Aneks 2 k pogodbi PGN -0081/2017 podpisan z dne 5. 11. 2018 – dopolnitev ponudbe
- Končno poročilo strokovnega nadzora pri izvedbi projekta »Kanalizacija Breg«.

Na portalu Javnih naročil je bila pregledano dosje javnega naročila 000764/2017, in sicer:

Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 Žirovnica

Storitve: Izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi projekta "Kanalizacija Breg"

ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 31.110,00 EUR

1. JN000764/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 2. 2. 2017
2. JN000764/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. ne oddaji naročila, objavljeno dne 16. 3. 2017
3. JN000764/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26. 4. 2017
4. JN000764/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26. 4. 2017

Opis izvajanja strokovnega nadzora pri izvedbi projekta "Kanalizacija Breg"

S strani župana občine je bil dne 1. 2. 2017 izdan Sklep o začetku postopku javnega naročila male vrednosti za POGODBO O IZVAJANJU STROKOVNEGA NADZORA PRI IZVEDBI PROJEKTA »KANALIZACIJA BREG«.

Merilo za izbiro ponudnika je bilo ekonomsko najugodnejša ponudba, kot merilo se določi cena brez DDV ter delovne razmere ponudnika. Skupna ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 43.791,72 EUR brez DDV. Sredstva so bila zagotovljena v proračunu občine Žirovnica za leti 2017 in 2018, na proračunskih postavkah 1512 Fekalna kanalizacija, 1613 Vodovodno omrežje (investicije) in 1321 Občinske ceste (investicije), konto 420801 Investicijski nadzor.

Na podlagi 47. člena ZJN-3 so bila s strani občine poslana vabila ponudnikom, da podajo svojo pisno ponudbo za javno naročilo gradnje po postopku oddaje naročila male vrednosti. Naročilo je bilo dne 2. 2. 2017 objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN000764/2017-W01. V dokumentaciji je naročnik določil, da ponudniki lahko oddajo ponudbe samo za celotno javno naročilo, saj le-to ni razdeljeno na sklope.

Javno odpiranje ponudb je potekalo v petek 24. 2. 2017 ob 12:00, na naslovu naročnika. Na odpiranju so bili navzoči tudi predstavniki ponudnikov, ki so priložili pooblastila. Vse prejete

ponudbe so bile pravočasne, v zaprtih ovojnicah in pravilno opremljene. Do 24. 2. 2017 (do najkasneje oz. vključno do 11:00 ure) je prispelo šest ponudb:

1. DOMINVEST d.o.o. (končna ponujena vrednost 19.500,00 EUR brez DDV).
2. PROJEKT d.d. NOVA GORICA (končna ponujena vrednost 48.700,00 EUR brez DDV).
3. PROPLUS d.o.o. (končna ponujena vrednost 33.500,00 EUR brez DDV).
4. REGION d.o.o. (končna ponujena vrednost 23.850,00 EUR brez DDV).
5. LOKAINŽENIRING d.o.o. (končna ponujena vrednost 25.500,00 EUR brez DDV).
6. DRI upravljanje investicij d.o.o. (končna ponujena vrednost 35.100,00 EUR brez DDV).

O javnem odpiranju ponudb je bil voden zapisnik o javnem odpiranju, ki se je predstavnikom ponudnikov, ki so bili prisotni na odpiranju vročen neposredno, ostalim pa se je poslal priporočeno po pošti.

Na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa za oddajo javnega naročila o izvajanju strokovnega nadzora pri izvedbi projekta »kanalizacija Breg«, je bila izbrana ponudba ponudnika LOKAINŽENIRING d.o.o., za skupno končno ponudbeno vrednost 31.110,00 EUR z DDV. Ponudbe družb REGION d.o.o., PROJEKT d.d. NOVA GORICA in DOMINVEST d.o.o. je naročnik izločil, saj ponudbe niso bile dopustne (reference niso bile predložene, neizpolnjevanje pogojev glede zahtevanih referenc, previsoka končna vrednost ponudbe). Ponudbe družb PROPLUS d.o.o., LOKAINŽENIRING d.o.o. in DRI upravljanje investicij d.o.o. so bile dopustne. Med njimi se je izbralo tisto, ki je na podlagi merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe prejela največje število točk.

Občina je na Portalu javnih naročil objavila po zaključnem izboru izvajalca Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti pod številko JN000764/2017-X01, z dne 26. 4. 2017.

Z izbranim izvajalcem - LOKAINŽENIRING d.o.o., je bila z občino sklenjena Gradbena pogodba številka PGN-0081/2017. K tej pogodbi sta bila sklenjena dva aneksa. Aneks 1 je bil podpisan dne 22. 6. 2017; sprememba vrednosti mesečnega računa za maj 2017. Kot je bilo pojasnjeno s strani nadzorovanega organa se je Aneks 1 sklenil, ker je strokovni nadzor po pogodbi plačan v % od izdane situacije izvajalca v vsakem mesecu. Ker je izvajalec v začetku skoraj dva meseca zamujal z deli, operativni sestanki in usklajevanja z drugimi dejavniki pri izgradnji pa so potekali, je nadzor zaprosil za tak način izplačila za začetni mesec.

Aneks 2, z dne 24. 10. 2018, kjer se je ponudba dopolnila. Aneks se je sklenil zaradi povišanja stroškov nadzora zaradi podaljšanja roka izvedbe. Ker se je rok izvedbe gradbenih del podaljšal za 104 dni se je strošek strokovnega nadzora povečal za 58,49 EUR/dan x 104 dni, to znaša 6.082,96 EUR brez DDV. Nova vrednosti pogodbe iz 11. člena torej znaša: neto cena v EUR 31.582,96 EUR + DDV 6.948,25 EUR = **38.531,25 EUR**

Ugotovitve NO:

Vrednost pogodbe z izvajalcem LOKAINŽENIRING d.o.o. iz 11. člena je prvotno znašala 31.110,00 EUR z DDV, po sklenitvi Aneksa 2 se je vrednost povečala na 38.531,21 EUR z DDV,

v proračunu za leti 2017 in 2018 so bila zagotovljena sredstva v znesku 43.791,72 EUR brez DDV.

Pregledali smo potek javnega naročila o izvajanju strokovnega nadzora pri izvedbi projekta, izbiro izvajalca in končni znesek izvajalca. Pri pregledu niso bile ugotovljene morebitne nepravilnosti. Končni znesek izvajalca strokovnega nadzora ne presega razpoložljivih sredstev.

1. Vprašanje:

Naknadno smo prejeli tabelo (elektronska pošta ga. Marija Lužnik z dne 14. 5. 2019), »skupna rekapitulacija« Gorenjske gradbene družbe d.d. in družbe Lokainženiring d.o.o., kjer so razbiti stroški. Iz te tabele razberemo, da je bil skupni strošek družbe Lokainženiring d.o.o., 33.147,80 EUR. V končnem poročilu strokovnega nadzora te družbe pa je podatek o končni vrednosti pogodbenih del na podlagi dodatka št. 2 vrednost 31.582,96 EUR brez DDV.

Prosimo za obrazložitev stroška 33.147,80 EUR iz te tabele.

Odgovor nadzorovane osebe:

Razlika med navedenim stroškom Lokainženiring d.o.o. in stroškom občine je v DDV. Za kanalizacijo in vodovod se DDV odbija, medtem ko se za cesto in javno razsvetljavo ne.

Ugotovitve in mnenje NO:

Odgovor nadzorovane osebe se upošteva. Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

V nadaljevanju je bil opravljen pregled še naslednjih kontnih postavk in končno poročilo:

1. Pregled konta 420801 – Investicijski nadzor (LOKAINŽENIRING d.o.o.)

Račun št. 7207270231: znesek računa je bil 3.514,33 EUR z DDV, dne 10. 1. 2018 je bilo nakazano 887,22 EUR za investicijski nadzor.

Račun št. 7207280012: znesek računa je bil 885,57 EUR z DDV, od tega je bilo knjiženo za investicijski nadzor 541,39 EUR Z DDV.

Račun št. 7207280027: znesek računa je bil 1.531,45 EUR z DDV, od tega je bilo knjiženo za investicijski nadzor 877,62 EUR Z DDV.

Ugotovitve NO:

Stroški nadzora se razdelijo glede na višino gradbenih del. V letu 2018 je bilo na investicijskem projektu OB192-14-0006 za Investicijski nadzor realiziranih 5.163,78 EUR. Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. Vprašanje:

Dne 11. 12. 2017 je bil s strani podjetja Lokainženiring d.o.o. izdan račun 72072570231 za storitve strokovnega nadzora v vrednosti 3.514,33 EUR z DDV. Po potrdilu UJP-a o bremenitvi

podračuna je razvidno, da je bil 10. 1. 2018 ta račun plačan. Iz kartice finančnega knjigovodstva za rekonstrukcijo ceste in pločnik Breg-Moste, konto 420801-investicijski nadzor je pod enako številko računa vrednost 887,22 EUR.

Zanima nas kateri kontrolni mehanizem ste uporabili oz. po kateri osnovi ste potrjevali prejete fakture s strani podjetja Lokainženiring d.o.o. (osnova za izračun zneska 3.514,33 EUR, račun 72072570231). Prosimo za predložitev kalkulacije.

Odgovor nadzorovane osebe:

Razlika med izstavljenim računom Lokainženiring d.o.o. in kartico finančnega knjigovodstva je v tem, da podjetje izstavi račun za celoten nadzor. Omenjeni znesek predstavlja delež nadzora, ki je odpadel na vodovod. Celoten znesek je bil razdeljen na cesto (901,57 EUR), kanalizacijo (1.662,26 EUR), vodovod (887,22 EUR) in na javno razsvetljavo (63,28 EUR).

Ugotovitve NO:

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2. Pregled konta 420402 – Rekonstrukcije in adaptacije (GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.) PR 182533, račun št.: 010-185112

Pregled končne situacije št. 758/2018, del izvršenih v mesecu decembru 2018 na gradbenem objektu »Obnova vodovoda in ceste z meteorno kanalizacijo ter cestno razsvetljavo na Bregu pri Žirovnici«. Pregledali smo izplačila glede na situacije, kumulativna vrednost znaša 683.935,94 EUR brez DDV.

Ugotovitve NO:

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

3. Pregled končnega poročila strokovnega nadzora pri izvedbi projekta »kanalizacija Breg«

Pregledali smo končno poročilo o strokovnem nadzoru pri izvedbi projekta »Kanalizacija Breg« z dne 17. 5. 2019, izvajalca LOKAINŽENIRING d.o.o. Končna situacija št. 758/2018 (obnova vodovoda in ceste z meteorno kanalizacijo ter cestno razsvetljavo na Bregu) je v kumulativni vrednosti znašala 683.935,94 eur brez DDV. Za izvedbo strokovnega nadzora (pogodba št. 430-0001/2017) je končna vrednost skupaj z aneksom 1 in 2 znašala 31.582,96 eur brez DDV, z DDV pa 38.531,25 eur.

Ugotovitve NO:

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

4. Pregled zadeve 351-0017/2016

Pregled dovoljenja o izročitvi v neomejeno uporabo občinske ceste. Opravljen je bil komisijski pregled, dokument z dne 17. 4. 2019. V dovoljenju je zapisano, da so dela opravljena v skladu z zakonodajo in pravili stroke, brez večjih pomanjkljivosti, zato so bili mnjenja, da je občinska cesta varna za predajo v uporabo.

Ugotovitve NO:

V zapisniku pod zaporedno št. 70, z dne 16. 4. 2019 (iz popisa spisa), manjka podpis odgovorne osebe »za projektanta«. Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

3. Vprašanje:

Ali je izvajalec odpravil pomanjkljivosti, kot je zapisano v zapisniku o primopredaji z dne 29. 3. 2019 (ropot LTŽ pokrovov jaškov), katere bi morale biti odpravljene do 8. 5. 2019?

Odgovor nadzorovane osebe:

»Obveščam, da smo konec aprila sanirali ropot pokrovov na Bregu. Sanacija je bila izvedena s strani našega dobavitelja z načinom, ki ga je opisal že v dopisu decembra lani (specialna, za to namenjena dvokomponentna tesnilna masa nemškega proizvajalca "Beck"). Pokrovi so bili večkrat "prevoženi" in ropotajoči (kovinski zvok), kot rečeno, saniran.

Hkrati smo v aprilu opravili tudi prevzem del izvedenih z naročnikom Telekom Slovenije, za katerega smo tudi izvajali dela na Bregu. Pri Telekomu smo pokrove zgolj vgrajevali, dobavljali so nam jih oni. Predstavnika Telekoma (g. Willewaldta) sem opozoril, da je lahko tudi pri njihovih pokrovih problem ropota. Stopil je v kontakt z njihovim dobaviteljem. Tako smo tudi pri njihovih pokrovih dodali manjkajoča ali zamenjali poškodovana tesnila (protihrupne vložke), očistili okvirje, itd... in odpravili možnost posledic, ki bi nastale po naši krivdi zaradi nepravilne vgradnje. Namestitev tesnil in sanacija pokrovov je bila izvedena skladno z navodili njihovega dobavitelja, z originalnimi protihrupnimi tesnili, ki nam jih je preko g. Willewaldta posredoval g. Tržan, ki je na Telekomu zaposlen na tem področju (nabavo pokrovov) in hkrati tudi občan Brega.«

Po posredovanem sporočilu, je prispelo na Občino Žirovnica še nekaj reklamacij občanov glede ropota pokrovov. Izveden je bil ponoven ogled in naknadno bodo sanirani dodatni jaški. Žal v celoti hrupa, zaradi »dihanja« pokrovov ni mogoče v nobenem primeru odpraviti, se pa z zgoraj navedenimi ukrepi zvok pokrova ublaži oz. stiša.

Ugotovitve NO:

Morebitne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Priporočilo:

Glede na Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 9/2018, 6. člen), se vse vhodne in izhodne dokumente označuje z zaporednimi številkami. Številka dokumenta je namreč evidenčna oznaka dokumenta, ki je sestavljena iz številke zadeve in zaporedne številke dokumenta v okviru zadeve. Pri označevanju dokumentov smo zasledili, da na vhodnih in izhodnih dokumentih ni zaporednih števil (v popisu spisa so in na samih dokumentih so napisane ročno). Takšen način omogoča lažji pregled in nadzor nad dokumenti.

IV. ZAKLJUČEK

Vprašanja in nejasnosti, ki smo jih omenjali v osnutku poročila, so bila pojasnjena v odzivnem poročilu, ki smo ga prejeli v roku od nadzorovane osebe. Odgovori nadzorovane osebe so dodani v končnem poročilu. O navedbah nadzorovane osebe se je nadzorni odbor opredelil na svoji seji dne 12. 6. 2019 in sprejel mnenja in stališča, kot so razvidna iz vsebine poročila. Nismo zasledili nepravilnosti.

Dokumentacija o investicijskem projektu »Rekonstrukcija ceste in pločnik Breg-Moste« je dokaj obširna in včasih težko pregledna. Investicija v pločnik je potekala vzporedno z izgradnjo kanalizacije Breg. Dela so potekala kot dela v javno korist, brez gradbenega dovoljenja, infrastruktura je bila dana v uporabo po komisijskem ogledu.

Osnutek poročila vsebuje vse potrebne sestavine v skladu z zakonodajo in se pošlje nadzorovani osebi v seznanitev.

Člani NO:

1. Damjana Tavčar Panjtar
2. Bojan Vene
3. Andraž Starič

