



OBČINA ŽIROVNICA

Breznica 3, 4274 Žirovnica

Datum: 28.8.2025

OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

ZADEVA: Odgovor na vprašanje - pobudo št. 74

Na 15. seji Občinskega sveta Občine Žirovnica dne 29.5.2025 je občinski svetnik Boštjan Noč podal pobudo, da se na naslednji seji občinskega sveta predstavi stanje vseh projektov v občini Žirovnica, ki so že v fazi realizacije, ali so v planu za leto 2025 in 2026 ter ostalih kratkoročnih planih občine. Nekateri projekti:

Obvoznica Vrba, Dom starostnikov, Kulturni center Breznica, Kulturni center Vrba, Rekonstrukcija ceste Zabreznica – Breznica, Dograditev zdravstvene postaje Selo in laboratorij, Obnova vodovoda Završnica, Gasilski dom Zabreznica, Poročilo o stanju odprave posledic po vodni ujmi (tudi finančni okvir, predvsem kako je s financiranjem s strani države).

Želi časovni okvir, vsebinski in finančni del (kako je s predvidenimi sofinanciranj, tam kjer naj bi bilo iz razpisov, pa kdaj se pričakujejo razpisi, ... Predlagal je, da se stanje naštetih projektov objavi v Novicah občine Žirovnica. Predlaga tudi, da se o stanju odprtih projektov v občini na kratko redno poroča na sejah občinskega sveta s posebno »stalno« točko.

V skladu s pobudo v nadaljevanju posredujemo pregled vseh projektov zajetih v NRP, pregled virov po posameznih projektih in stanju projektov.

Leopold Pogačar
ŽUPAN

PREGLED PROJEKTOV V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV 2026-2029

NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Skupaj	OPIS IN STANJE PROJEKTA
OB000-07-0002	-	<u>PLOČNIK IN AP 2. FAZA</u>	01.01.2008 - 28.12.2028	1.264.205	477.599	5.000	104.600	544.400	137.996	0	1.269.595	Za dve parceli je še potreben postopek razlastitve (DRSI je pridobila sklep o ugotovitvi javne koristi); občina ureja še zemljišča s Planiko.
	PV00	Lastna sredstva			477.599	5.000	104.600	544.400	137.996	0	1.269.595	
OB000-07-0010	-	<u>OBVOZNICA VRBA</u>	01.01.2006 - 31.12.2025	3.797.468	877.437	1.424.112	541.130	0	0	0	2.842.679	Gradbeno dovoljenje za 2. fazo je bilo izdano 13. 8. 2025. Zoper izdano gradbeno dovoljenje je bila vložena pritožba, zato bomo z izvedbo 2. faze nadaljevali po dokončnosti, torej po odločitvi ministrstva.
	PV00	Lastna sredstva			877.437	1.424.112	541.130	0	0	0	2.842.679	
OB192-18-0023	-	<u>DOM STAROSTNIKOV</u>	01.01.2020 - 31.12.2026	906.946	178.548	0	0	304.510	126.687	297.200	906.945	Projekt je v mirovanju, ker zaenkrat ni sistemskih možnosti za izvedbo investicije.
	PV00	Lastna sredstva			178.548	0	0	304.510	126.687	297.200	906.945	
OB192-18-0024	-	<u>***PARKIRIŠČE DOSLOVČE</u>	01.01.2021 - 31.12.2024	372.918	279.725	42.486	0	0	0	0	322.211	Projekt parkirišča je zaključen, v mesecu oktobru/novembru planiramo še izvedbo avtobusnega postajališča, ki v sklopu pridobljenih sredstev na razpisu ni bil upravičen strošek.
	PV00	Lastna sredstva			213.733	40.017	0	0	0	0	253.750	
	PV01	Transfer iz državnega proračuna			65.992	2.469	0	0	0	0	68.461	
OB192-19-0005	-	<u>***LETOVIŠČE PINEA</u>	01.01.2020 - 31.12.2025	70.000	0	35.000	0	0	0	0	35.000	Projekt je v mirovanju, ker se čaka na zaključek sodnega postopka v zvezi z lastništvom letovišča
	PV00	Lastna sredstva			0	35.000	0	0	0	0	35.000	
OB192-19-0006	-	<u>GASILSKO-REŠEVALNI CENTER</u>	01.01.2021 - 31.12.2028	1.685.093	284.153	2.340	134.786	625.341	638.473	0	1.685.093	Za projekt je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, čaka se na razpis za nepovratna sredstva, ki naj bi bil predvidoma v letu 2025, začetek del pa v letu 2026.
	PV00	Lastna sredstva			284.153	2.340	79.546	369.054	376.804	0	1.111.897	
	PV02	Evropska sredstva			0	0	55.240	256.287	261.669	0	573.196	
OB192-20-0002	-	<u>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA</u>	01.01.2021 - 31.12.2024	10.000	6.824	10.000	10.000	0	0	0	26.824	Projekt se redno izvaja (predvidoma vsako jesen).
	PV00	Lastna sredstva			6.824	10.000	10.000	0	0	0	26.824	
OB192-21-0002	-	<u>PLOČNIK BREG</u>	01.01.2023 - 31.12.2026	314.523	0	0	15.000	286.015	186.123	0	487.138	V letu 2025 so v drugi polovici septembra do konca oktobra predvideni sestanki z lastniki zemljišč za možni odkup zemljišč. V kolikor bodo lastniki naklonjeni izvedbi pločnika, je v letu 2026 načrtovana novelacija že izdelanega PZI projekta v letu 2016, v 2027 odkup zemljišč, v 2028 pa gradnja
	PV00	Lastna sredstva			0	0	15.000	286.015	186.123	0	487.138	
OB192-21-0003	-	<u>CENTER KULTURE BREZNICA</u>	01.01.2023 - 01.01.2028	3.217.298	151.994	32.805	0	70.000	1.563.304	1.295.536	3.113.639	V letu 2025 se načrtuje natečaj za pridobitev IDZ za CK Breznica, za 1. fazo projekta so kupljena potrebno zemljišča. Načrtovano je da bi z pridobivanjem gradbenega dovoljenja pričeli v letu 2027. Izvedba investicije pa je odvisna od zunanjih virov financiranja.
	PV00	Lastna sredstva			151.994	32.805	0	70.000	481.084	574.056	1.309.939	
	PV02	Evropska sredstva			0	0	0	0	1.082.220	721.480	1.803.700	
OB192-21-0004	-	<u>POSODOBITEV IN NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA ZAVR</u>	01.01.2022 - 31.12.2027	2.281.145	31.501	87.736	10.078	1.032.981	1.064.963	0	2.227.259	Ko bodo urejene vse služnosti za zemljišča, po katerih bo vodovod potekal, se bo pridobilo gradbeno dovoljenje. Računamo, da bi bil začetek gradnje mogoč konec leta 2026
	PV00	Lastna sredstva			31.501	87.736	10.078	258.245	664.073	0	1.051.633	
	PV02	Evropska sredstva			0	0	0	774.736	400.890	0	1.175.626	Gradbeno dovoljenje za 3. odlagalno polje je pridobljeno, izvajalec je bil izbran na javnem razpisu.
OB192-21-0005	-	<u>ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA - 3. ODLAGALNO POLJE</u>	01.01.2022 - 31.12.2025	367.223	9.098	199.377	206.133	0	0	0	414.608	
	PV00	Lastna sredstva			9.098	199.377	206.133	0	0	0	414.608	

NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Skupaj	OPIS IN STANJE PROJEKTA
												Začetek izvedbe je planiran konec leta 2025 oz v letu 2026
OB192-21-0007		URBANA OPREMA	01.01.2022 - 31.12.2025	123.767	91.359	20.000	10.000	10.000	0	0	131.359	Obstoječa urbana oprema se skladno s Katalogom urbane opreme v občini postopoma zamenjuje
	PV00	Lastna sredstva			91.359	20.000	10.000	10.000	0	0	131.359	
OB192-22-0001		***IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN V LASTI OBČIN IN OSTALIH	01.01.2024 - 31.12.2025	81.558	7.946	73.472	0	0	0	0	81.418	Projekt bo v letu 2025 zaključen
	PV00	Lastna sredstva			7.946	27.540	0	0	0	0	35.486	
	PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	45.932	0	0	0	0	45.932	
OB192-22-0002		PODHOD POD REGIONALNO CESTO ŽIROVNICA-LESCE	01.01.2023 - 31.12.2026	520.000	11.468	45.000	55.000	826.000	0	0	937.468	V letu 2025 je predvidena izdelava projektne naloge, ki jo mora potrditi DRI, na podlagi katere bo nato izveden postopek javnega naročila za izbiro projektanta. V naslednjem letu izdelan projekt načrtujemo prijaviti na Javni razpis za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. Ocenjujemo, da bo izgradnja podhoda, ki je predvidena v letu 2027, v deležu 80 % sofinancirana s strani RS.
	PV00	Lastna sredstva			11.468	45.000	11.000	165.200	0	0	232.668	
	PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	0	44.000	660.800	0	0	704.800	
OB192-22-0003		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ	01.01.2023 - 31.12.2027	71.932	69.648	56.500	45.200	5.000	0	0	176.348	Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju otroških igrišč (zamenjava dotrajanih igral in podlog z novimi, nova igrala, ipd.).
	PV00	Lastna sredstva			69.648	56.500	45.200	5.000	0	0	176.348	
OB192-22-0004		***PLOČNIK RODINE	01.01.2023 - 31.12.2024	50.000	85.981	24.500	0	0	0	0	110.481	Projekt je zaključen, po izvedbi je bita potrebna še geodetska odmera za odkup dela zemljišča.
	PV00	Lastna sredstva			85.981	24.500	0	0	0	0	110.481	
OB192-23-0001		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - TITOVA 16	01.02.2023 - 31.12.2028	8.450	3.993	8.500	0	0	0	0	12.493	Projekt je redno v izvajanju, v letu 2025 je bilo skladno z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov potrebno urediti prostore.
	PV00	Lastna sredstva			3.993	8.500	0	0	0	0	12.493	
OB192-23-0003		DOZIDAVA ZP ŽIROVNICA	01.06.2023 - 31.12.2025	701.115	8.357	36.352	656.406	0	0	0	701.115	Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, v izdelavi je PZI dokumentacija, v letu 2025 bo na Ministrstvo za zdravje oddana tudi vloga za sofinanciranje. V letu 2026 pa se načrtuje izgradnja prizidka k ZP Žirovnica.
	OV02	Posredni PU			0	0	200.000	0	0	0	200.000	
	PV00	Lastna sredstva			8.357	36.352	93.926	0	0	0	138.635	
	PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	0	362.480	0	0	0	362.480	
OB192-23-0005		POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN INVESTICIJE)	01.01.2024 - 31.12.2028	65.000	34.773	10.000	18.000	18.000	18.000	0	98.773	Projekt je v izvajanju, financira se gasilska oprema iz sredstev požarne takse
	PV00	Lastna sredstva			15.000	0	0	0	0	0	15.000	
	PV01	Transfer iz državnega proračuna			19.773	10.000	18.000	18.000	18.000	0	83.773	
OB192-23-0006		MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE (2024-2028)	01.01.2024 - 31.12.2028	38.500	11.169	8.000	7.000	7.000	7.000	0	40.169	Projekt se izvaja po potrebi.
	PV00	Lastna sredstva			11.169	8.000	7.000	7.000	7.000	0	40.169	
OB192-23-0007		ČOPOVA ROJSTNA HIŠA	01.01.2024 - 31.12.2028	103.000	20.000	14.000	10.000	25.000	30.000	0	99.000	Na projektu gre za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za potrebe ZTK, ki je tudi nosilec projekta.
	PV00	Lastna sredstva			20.000	14.000	10.000	25.000	30.000	0	99.000	
OB192-23-0008		REKRACIJSKI PARK ZAVRŠNICA	01.01.2024 - 31.12.2028	62.000	18.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0	48.000	Na projektu gre za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme rekreacijskega parka Završnica, nosilec projekta je ZTK.
	PV00	Lastna sredstva			18.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0	48.000	
OB192-23-0009		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DVORANE IN IGRISČ	01.01.2024 - 31.12.2028	23.000	3.000	5.000	2.000	3.000	10.000	0	23.000	Na projektu gre za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za potrebe športne dvorane in igrišča pri OŠ Žirovnica, ki je tudi nosilec projekta.
	PV00	Lastna sredstva			3.000	5.000	2.000	3.000	10.000	0	23.000	
OB192-23-0010		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA	01.01.2024 - 31.12.2028	50.000	6.031	13.000	0	17.000	10.000	0	46.031	

NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Skupaj	OPIS IN STANJE PROJEKTA
	PV00	Lastna sredstva			6.031	13.000	0	17.000	10.000	0	46.031	Na projektu gre za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za potrebe vrtca pri OŠ Žirovnica, ki je tudi nosilec projekta
OB192-23-0011	-	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOLE	01.01.2024 - 31.12.2028	190.000	45.641	33.000	51.000	17.000	35.000	0	181.641	Na projektu gre za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za potrebe šole pri OŠ Žirovnica, ki je tudi nosilec projekta.
	PV00	Lastna sredstva			45.641	33.000	51.000	17.000	35.000	0	181.641	
OB192-23-0012	-	KNJIŽNICA MATIJA ČOPA (OPREMA IN KNJIŽNI FOND)	01.01.2024 - 31.12.2028	110.739	19.618	21.000	21.435	22.000	22.000	0	106.053	Na projektu gre za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter knjižničnega fonda za potrebe krajevne knjižnice v Žirovnici. Nosilec projekta je Občinska knjižnica Jesenice.
	PV00	Lastna sredstva			19.618	21.000	21.435	22.000	22.000	0	106.053	
OB192-23-0014	-	SANACIJA CEŠTE V MOSTAH OB STRUGI ZAVRŠNICE	01.09.2023 - 31.12.2024	113.510	5.774	120.510	0	0	0	0	126.284	Projekt, ki je sofinanciran s strani RS, bo v celoti zaključen v letu 2025.
	PV00	Lastna sredstva			40	7.000	0	0	0	0	7.040	
	PV01	Transfer iz državnega proračuna			5.734	113.510	0	0	0	0	119.244	
OB192-23-0015	-	SANACIJA MOSTU IN OPORNEGA ZIDU OB IN POD LC 1500	01.09.2023 - 31.12.2025	1.577.396	444.008	745.886	770.536	0	0	0	1.960.430	Začetek sanacije ceste in opornega zidu je predviden v mesecu oktobru oz. po podpisu pogodbe z RS. Izvajalec je bil izbran s postopkom javnega naročila in pogajanji dokončno izbran začetek avgusta 2025.
	PV00	Lastna sredstva			6.542	7.672	7.962	0	0	0	22.176	
	PV01	Transfer iz državnega proračuna			437.466	738.214	762.574	0	0	0	1.938.254	
OB192-23-0016	-	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	01.01.2024 - 31.12.2028	596.100	141.067	201.093	195.500	36.000	55.400	0	629.060	Projekt vključuje investicijsko vzdrževanje občinskih cest in obcestnih teles.
	PV00	Lastna sredstva			141.067	201.093	195.500	36.000	55.400	0	629.060	
OB192-23-0017	-	DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA (NAKUP OPREME)	01.10.2023 - 31.12.2027	27.000	9.276	1.000	1.000	1.000	0	0	12.276	V letu 2025 se je nabavilo 10 prenosnikov za občinske svetnike in člane delovnih teles. Nadaljnja leta so na projektu načrtovana sredstva za vzdrževanje in nakupe ustrezne tehnične opreme. Projekt je bil že izveden.
	PV00	Lastna sredstva			9.276	1.000	1.000	1.000	0	0	12.276	
OB192-23-0019	-	AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE SMOKUČ	01.01.2024 - 31.12.2025	58.700	11.880	20.500	0	370.150	0	0	402.530	V letošnjem letu je predvidena izdelava PZI dokumentacije. Projekt poleg ureditev novega avtobusnega postajališča zaradi dodatnih zahtev DRSI in ZVKD obsega ureditev vstopne točke v vas (ureditev trga pod lipo, dvig platoja, ureditev avtobusnega postajališča). Realizacijo projekta načrtujemo v letu 2027.
	PV00	Lastna sredstva			11.880	20.500	0	370.150	0	0	402.530	
OB192-23-0022	-	VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	01.01.2024 - 31.12.2028	50.000	8.897	10.000	5.000	5.000	5.000	0	33.897	Na projektu so načrtovana investicijska sredstva za obnovo kulturne dediščine v občini. Sredstva se razdeljujejo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Za leto 2025 je razpis zaključen.
	PV00	Lastna sredstva			8.897	10.000	5.000	5.000	5.000	0	33.897	
OB192-23-0023	-	NADZIDAVALNA PREDMETNE STOPNJE OŠ ŽIROVNICA	01.01.2026 - 31.12.2028	1.792.000	0	0	70.000	880.850	881.150	0	1.832.000	Na projektu so izdelane IZP-idejna zasnova za nadzidavo predmetne stopnje v Šoli, na ta način bi se pridobili dodatni prostori za potrebe osnovne šole in glasbene šole, sprostili pa bi se tudi 2 učilnici za potrebe vrtca. V letu 2026 se načrtuje pridobivanje potrebne dokumentacije za gradnjo
	PV00	Lastna sredstva			0	0	70.000	188.350	188.650	0	447.000	
	PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	692.500	692.500	0	1.385.000	
OB192-23-0024	-	CIVILNA ZAŠČITA - NAKUP OPREME (2024-2028)	01.01.2024 - 31.12.2028	25.000	9.150	7.000	5.000	5.000	5.000	0	31.150	

NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	do 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Skupaj	OPIS IN STANJE PROJEKTA
	OV03	Domači partnerji			2.000	0	0	0	0	0	2.000	Projekt je v izvajanju, izvaja se v skladu s Srednjeročnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za Občino Žirovnica 2023-2027 oziroma po potrebi.
	PV00	Lastna sredstva			7.151	7.000	5.000	5.000	5.000	0	29.151	
OB192-23-0025		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE STAVBE (2024-202)	01.01.2024 - 31.12.2028	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000	Projekt se izvaja po potrebi
	PV00	Lastna sredstva			0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000	
OB192-23-0026		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE (2024)	01.01.2024 - 31.12.2028	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	30.000	Projekt vključuje postopno zamenjavo obstoječih svetilk z varčnimi, morebitno dodatno namestitvev javne razsvetljave.
	PV00	Lastna sredstva			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	30.000	
OB192-23-0027		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČA IN ZBIRNEGA	01.01.2024 - 31.12.2028	86.000	31.643	64.500	47.000	0	0	0	143.143	Projekt je v izvajanju, v občini sta urejena dva nova potopna EKO otoka (na Selu in v Završnici).
	PV00	Lastna sredstva			31.643	64.500	47.000	0	0	0	143.143	
OB192-23-0028		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE (20	01.01.2024 - 31.12.2028	80.500	12.621	48.000	25.000	10.000	10.000	0	105.621	Projekt je v izvajanju.
	PV00	Lastna sredstva			12.621	48.000	25.000	10.000	10.000	0	105.621	
OB192-23-0029		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA (202	01.01.2024 - 31.12.2028	100.000	19.171	55.950	31.315	15.000	15.000	0	136.436	Projekt je v izvajanju.
	PV00	Lastna sredstva			19.171	55.950	31.315	15.000	15.000	0	136.436	
OB192-23-0030		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ (2024-2028)	01.01.2024 - 31.12.2028	25.000	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000	0	23.250	Projekt je v izvajanju.
	PV00	Lastna sredstva			3.250	5.000	5.000	5.000	5.000	0	23.250	
OB192-23-0031		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ (2025-2029)	01.01.2025 - 31.12.2029	216.000	77.000	248.300	10.000	6.000	6.000	0	347.300	Stanovanja se obnavljajo, trenutno je predmet sanacije le še eno stanovanje.
	PV00	Lastna sredstva			77.000	248.300	10.000	6.000	6.000	0	347.300	
OB192-23-0032		PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ (2024-2028)	01.01.2024 - 30.12.2028	50.000	3.865	10.000	10.000	10.000	10.000	0	43.865	Projekt je v izvajanju, namenjen je nakupom manjših delov zemljišč za razne občinske namene
	PV00	Lastna sredstva			3.865	10.000	10.000	10.000	10.000	0	43.865	
OB192-25-0001		***LEKARNA ŽIROVNICA	01.07.2025 - 31.12.2025	213.006	0	177.955	0	0	0	0	177.955	Projekt bo v letu 2025 zaključen, ker so prostori že odkupljeni.
	PV00	Lastna sredstva			0	177.955	0	0	0	0	177.955	
OB192-25-0002		PROSTOFER - VOZILLO	01.01.2026 - 31.12.2026	36.000	0	0	36.000	0	0	0	36.000	V letu 2026 se načrtuje nakup e-vozila za potrebe prevoza starejših – Prostofer. Projekt bo realiziran v prvi polovici leta 2026.
	OV03	Domači partnerji			0	0	7.200	0	0	0	7.200	
	PV00	Lastna sredstva			0	0	28.800	0	0	0	28.800	Na projektu so načrtovana sredstva lastne udeležbe za projekte, katere bo ZTK izvajal v okviru javnega poziva LAS BOJA.
OB192-25-0003		PROJEKTI LAS BOJA	01.01.2026 - 31.12.2027	41.841	0	0	16.149	25.692	0	0	41.841	
	PV00	Lastna sredstva			0	0	16.149	25.692	0	0	41.841	
					3.517.463	3.970.874	3.165.268	5.227.939	4.887.096	1.618.736	22.387.376	

REKAPITULACIJA PO VIRIH

PV00	Lastna sredstva			2.986.499	3.060.749	1.715.774	2.825.616	2.431.817	897.256	13.917.711
PV01	Transfer iz državnega proračuna			528.964	910.125	1.187.054	1.371.300	710.500	0	4.707.943
PV02	Evropska sredstva			0	0	55.240	1.031.023	1.744.779	721.480	3.552.522
OV02	Posredni PU			0	0	200.000	0	0	0	200.000
OV03	Domači partnerji			2.000	0	7.200	0	0	0	9.200
	SKUPAJ			3.517.463	3.970.874	3.165.268	5.227.939	4.887.096	1.618.736	22.387.376